

**广发证券股份有限公司**  
**关于广州视源电子科技有限公司**  
**可转换公司债券部分募投项目延期的核查意见**

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为广州视源电子科技有限公司（以下简称“视源股份”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对视源股份公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，核查意见如下：

公司于 2022 年 3 月 29 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于 2019 年可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，结合 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）目前的实施情况，同意将募投项目之“人机交互技术研究中心建设项目”延期 4 个月，即达到预定可使用状态的日期从 2022 年 3 月 31 日顺延至 2022 年 7 月 31 日。公司独立董事发表了明确的同意意见。本次不涉及募投项目实施主体、实施方式或募集资金用途变更。

**一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】61 号文《关于核准广州视源电子科技有限公司公开发行可转换公司债券的批复》批准，本公司向社会公众投资者公开发行可转债募集资金总额为 941,830,400.00 元，期限 6 年，扣除与发行相关的费用共计 15,740,745.25 元（含税），实际募集资金净额共计 926,089,654.75 元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 3 月 15 日出具信会师报字【2019】第 ZC10079 号验资报告。

**二、募集资金投资项目使用情况**

截至 2022 年 3 月 23 日，可转债各募投项目募集资金使用情况如下：

项目名称	募集资金承诺投资总额（万元）	截至 2022 年 3 月 23 日累计投入金额（万元）	截至 2022 年 3 月 23 日投入进度	项目达到预定可使用状态日期
高效会议平台建设项目	33,484.10	34,845.36	104.07%	2021 年 3 月 31 日
家电智能控制产品建设项目	26,035.09	22,028.75	84.61%	2022 年 3 月 31 日
智慧校园综合解决方案软件开发项目	15,798.70	16,122.15	102.05%	2021 年 3 月 31 日
人机交互技术研究中心建设项目	17,291.08	17,014.95	98.40%	2022 年 7 月 31 日（延期后）

注：鉴于“高效会议平台建设项目”和“智慧校园综合解决方案软件开发项目”已实施完毕，为提高公司募集资金使用效率，降低公司运营成本，公司已将“高效会议平台建设项目”和“智慧校园综合解决方案软件开发项目”结项，并将结项后的结余募集资金 2,579,349.89 元、18,270.68 元分别永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。相关募集资金专用账户已分别于 2021 年 9 月 30 日、2021 年 9 月 24 日完成注销。

本次结余资金永久补流及募集资金专用账户注销相关事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关要求，无需经公司董事会审议。

### 三、募投项目延期的具体情况及原因

#### （一）本次募投项目延期的具体情况

根据募投项目当前实际建设情况，同时结合项目建设规划和公司内外部环境等因素，为维护全体股东利益和公司利益，董事会同意公司将部分募投项目进行延期，具体情况如下：

项目名称	项目达到预定可使用状态日期（延期前）	项目达到预定可使用状态日期（延期后）
人机交互技术研究中心建设项目	2022 年 3 月 31 日	2022 年 7 月 31 日

除上述事项外，本次不涉及募投项目其他事项变更。

#### （二）本次募投项目延期的主要原因

人机交互技术研究中心建设项目实施地点位于西安，因 2021 年 9 月至 11 月期间正处于第十四届全国运动会、全国第十一届残运会暨第八届特奥会管控保障时间，除民生重点保障项目以外，包括本次募投项目在内的西安市非民生保证类

项目均被要求暂停施工；另因 2021 年末西安出现新一轮新型冠状病毒肺炎疫情，当地政府视情出台并严格执行延迟复工复产、限制物流和人员流动等疫情防控政策，公司积极响应政策要求，并有序组织科学防疫工作。

由于客观上缺乏施工环境和条件，该募投项目建设进度延缓，从而影响了募投项目达到预定可使用状态的进度。为科学合理地使用募集资金，确保募投项目建设质量，有效配置项目资源，公司在保持募投项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，经审慎研究，公司决定将“人机交互技术研究中心建设项目”延期 4 个月，即达到预定可使用状态的日期从 2022 年 3 月 31 日顺延至 2022 年 7 月 31 日。

#### **四、募投项目延期的影响**

本次部分募投项目延期是公司基于项目施工环境和条件变化，根据项目实施情况作出的审慎判断，有利于募投项目建设质量的保障，符合募投项目实施需要，符合公司长期发展规划，未改变募投项目的实质内容，未改变募集资金的用途，亦不存在损害全体股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期履行了必要的决策程序，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。

#### **五、募投项目延期已履行的相关审批程序**

##### **（一）董事会意见**

结合募投项目目前的实施情况，同意将募投项目之“人机交互技术研究中心建设项目”延期 4 个月，即达到预定可使用状态的日期从 2022 年 3 月 31 日顺延至 2022 年 7 月 31 日。

##### **（二）监事会意见**

本次部分募投项目延期，符合项目实施需要，符合公司实际情况，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响，符合相关法律法规的规定，监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。

##### **（三）独立董事意见**

经核查，公司本次部分募投项目延期，根据项目实施情况作出的审慎判断，未改变募投项目的实质内容，未改变募集资金的用途，亦不存在损害全体股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规则及公司内部制度的相关规定。因此，我们一致同意公司本次 2019 年可转换公司债券部分募投项目延期事项。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：视源股份本次部分募投项目延期事项，已经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，公司全体独立董事对本次部分募投项目延期事项发表了同意的独立意见。公司本次部分募投项目延期事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。

综合以上情况，本保荐机构对视源股份本次部分募投项目延期事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司可转换公司债券部分募投项目延期的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

\_\_\_\_\_  
伍明朗

\_\_\_\_\_  
吴楠

广发证券股份有限公司

2022年3月30日